



# **PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA**

NOMOR 158.Peng/SCM/PJBS/2022

TENTANG

## **PEREMAJAJAN UPS DATA CENTER PJBS KANTOR PUSAT TAHUN 2022**

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Peremajaan UPS Data Center PJBS Kantor Pusat Tahun 2022 dengan persyaratan sebagai berikut :

### **1. Persyaratan Peserta Lelang**

- 2.4.1 Pelaksana pekerjaan terdaftar di vms.pjbservices.com
- 2.4.2 Pelaksana pekerjaan memiliki sertifikat manajemen keselamatan CSMS (Contractor Safety Management System) PJB Group
- 2.4.3 Pelaksana pekerjaan memiliki sertifikat AK3 Umum
- 2.4.4 Pelaksana pekerjaan memiliki sertifikat technical training dari pabrikan/principal perangkat UPS
- 2.4.5 Pelaksanaan Pekerjaan memiliki pengalaman pengadaan UPS dan Jasa pemasangan instalasi dibuktikan dengan copy P.O. sebanyak minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

### **2. Pelaksanaan Pengadaan**

#### **a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :**

- Hari/Tanggal : Senin, 07 Februari 2022 sd Rabu, 16 Februari 2022
- Waktu : Pukul 09:00 s/d 14:00 WIB
- Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES  
Jl. Raya Bandara Juanda No 17  
Desa Semambung, Gedangan  
Sidoarjo  
- Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com  
Surat Pernyataan Minat

dengan diberi subyek :

**SURAT PERNYATAAN MINAT PEREMAJAJAN UPS DATA CENTER PJBS KANTOR PUSAT TAHUN 2022**

- b. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

### **3. Spesifikasi Pekerjaan**

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.  
Sidoarjo, 07 Februari 2022

**Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services**

#### **Catatan :**

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

**BILL OF QUANTITY (BOQ)**

**Peremajaan UPS Data Center PJBS Kantor Pusat Tahun 2022**

No	Nama Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)																									
1	<b>Peremajaan UPS Data Center PJBS Kantor Pusat Tahun 2022</b>	1	LOT																											
a	Pengadaan Perangkat UPS VERTIV LIEBERT ITA2 20 kVA/20 kW dengan runtime 10 minutes pada kondisi full load <table border="1"> <thead> <tr> <th>PN</th> <th>TYPE</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>Unit UPS VERTIV LIEBERT ITA2 20kVA/20kW, 1 set</b></td> </tr> <tr> <td>1202683</td> <td>Liebert ITA2 20KVA/20KW UPS 400V LCD Long backup model (included IS-UNITY- DP SNMP/Webcard, connection cable &amp; mounting rail kits) warranty 2th</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2010024</td> <td>External battery cabinet for Liebert ITA2, 2U</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2358960</td> <td>Adjustable rail kit for Liebert ITA2</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	PN	TYPE	Jumlah	<b>Unit UPS VERTIV LIEBERT ITA2 20kVA/20kW, 1 set</b>			1202683	Liebert ITA2 20KVA/20KW UPS 400V LCD Long backup model (included IS-UNITY- DP SNMP/Webcard, connection cable & mounting rail kits) warranty 2th	1	2010024	External battery cabinet for Liebert ITA2, 2U	6	2358960	Adjustable rail kit for Liebert ITA2	6	1													
PN	TYPE	Jumlah																												
<b>Unit UPS VERTIV LIEBERT ITA2 20kVA/20kW, 1 set</b>																														
1202683	Liebert ITA2 20KVA/20KW UPS 400V LCD Long backup model (included IS-UNITY- DP SNMP/Webcard, connection cable & mounting rail kits) warranty 2th	1																												
2010024	External battery cabinet for Liebert ITA2, 2U	6																												
2358960	Adjustable rail kit for Liebert ITA2	6																												
b	Pengadaan Material Instalasi <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok</th> <th>Rincian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6"><b>PANEL I/O</b></td> <td>BOX Panel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB schneider 80A 3 Phase - Input Feeder</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB schneider 40A 3 Phase - Input, Output &amp; Bypass UP</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>MCB schneider 16A 1 Phase - Distribution UPS</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Digital Meter ( Ampere, Volt, Freq )</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Accessories (Indicator Light, Wiring Diagram &amp; etc)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="5"><b>CABLING UPS</b></td> <td>Cable NYHY 4x16 mm2 ( Input - Output UPS)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Cable NYA 1x10 mm2 ( Grounding)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Cable Duct</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Material Support (Cable Ties, Cable Skun, Isolation &amp; Etc)</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok	Rincian	Jumlah	<b>PANEL I/O</b>	BOX Panel	1	MCB schneider 80A 3 Phase - Input Feeder	1	MCB schneider 40A 3 Phase - Input, Output & Bypass UP	6	MCB schneider 16A 1 Phase - Distribution UPS	18	Digital Meter ( Ampere, Volt, Freq )	2	Accessories (Indicator Light, Wiring Diagram & etc)	2	<b>CABLING UPS</b>	Cable NYHY 4x16 mm2 ( Input - Output UPS)	40	Cable NYA 1x10 mm2 ( Grounding)	40	Cable Duct	6	Material Support (Cable Ties, Cable Skun, Isolation & Etc)	1				
Kelompok	Rincian	Jumlah																												
<b>PANEL I/O</b>	BOX Panel	1																												
	MCB schneider 80A 3 Phase - Input Feeder	1																												
	MCB schneider 40A 3 Phase - Input, Output & Bypass UP	6																												
	MCB schneider 16A 1 Phase - Distribution UPS	18																												
	Digital Meter ( Ampere, Volt, Freq )	2																												
	Accessories (Indicator Light, Wiring Diagram & etc)	2																												
<b>CABLING UPS</b>	Cable NYHY 4x16 mm2 ( Input - Output UPS)	40																												
	Cable NYA 1x10 mm2 ( Grounding)	40																												
	Cable Duct	6																												
	Material Support (Cable Ties, Cable Skun, Isolation & Etc)	1																												
	c	Jasa Instalasi Perangkat UPS (sekaligus dismantle UPS lama) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok</th> <th>Rincian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7"><b>SERVICES</b></td> <td>Dismantling unit lama dan Instalasi UPS ITA2 - 20KVA Redundancy system N+1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Instalasi Panel UPS ITA2-20KVA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Instalasi Cable UPS ITA2-20KVA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Instalasi Cable Battery &amp; Battery (1 unit UPS 6 module battery)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Instalasi &amp; Konfigurasi SNMP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dokumentasi dan Laporan</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok	Rincian	Jumlah	<b>SERVICES</b>	Dismantling unit lama dan Instalasi UPS ITA2 - 20KVA Redundancy system N+1	2	Instalasi Panel UPS ITA2-20KVA	1	Instalasi Cable UPS ITA2-20KVA	2	Instalasi Cable Battery & Battery (1 unit UPS 6 module battery)	2	Instalasi & Konfigurasi SNMP	2	Dokumentasi dan Laporan	1												
Kelompok	Rincian	Jumlah																												
<b>SERVICES</b>	Dismantling unit lama dan Instalasi UPS ITA2 - 20KVA Redundancy system N+1	2																												
	Instalasi Panel UPS ITA2-20KVA	1																												
	Instalasi Cable UPS ITA2-20KVA	2																												
	Instalasi Cable Battery & Battery (1 unit UPS 6 module battery)	2																												
	Instalasi & Konfigurasi SNMP	2																												
	Dokumentasi dan Laporan	1																												
	<b>Terbilang :</b>				<b>TOTAL</b>	-																								
				<b>PPN 10%</b>	-																									
				<b>JUMLAH TOTAL</b>	-																									